

АРХИВНАЯ КОПИЯ

Управление по делам архивов г. Тольятти
№ 178/04-07
от 00.01.2004г

711

Исполнительный комитет

Тольяттинского городского Совета депутатов трудящихся
Куйбышевской области

г. Тольятти

РЕШЕНИЕ

№ 525/25

от 31 августа 1971 г.

Об утверждении актов Государственной комиссии о приемке в эксплуатацию объектов, законченных строительством.

Рассмотрев акт Государственной комиссии о приемке в эксплуатацию общеобразовательной школы 1У-Ш-2 в кв. 2 Автозаводского района, исполком городского Совета депутатов трудящихся

РЕШАЕТ:

1. Утвердить акт Государственной комиссии о приемке в эксплуатацию общеобразовательной школы 1У-Ш-2 на 1280 учащихся в квартале 2 Автозаводского района от 31 августа 1971 года.

2. Разрешить городскому отделу народного образования эксплуатацию общеобразовательной школы на 1280 учащихся по адресу: ул. Свердлова, 186.

Председатель исполкома городского Совета депутатов трудящихся

Воронин В. Воронин

Секретарь исполкома городского Совета депутатов трудящихся



КОПИЯ ВЕРНА
Д.М. Сурова

Основание: ф. Р. 94 от 1.9.71
Начальник Управления по делам архивов г. Тольятти

Сурова
М.Р. Виноградова

212

Архивная копия

РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

| | |
|--------------------------|--------------|
| Управление по делам | |
| архива мэрии г. Тольятти | |
| № | 490/04-07 |
| от | 30.01.2007г. |



АКТ

приемки здания (сооружения)
государственной комиссией

№ 46

КОПИЯ ВЕРНА
 Директор МСЧУ
 г. Куйбышев № 35 *Сев* Л.М. Сурица



г. Куйбышев

АРХИВНАЯ КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН:

внешним исполкома Тольяттинского

КОПИЯ ВЕРНА

судящихся № 525/25 от 31 августа 1971.

Директор МГУ
Султанов 26/35

Л.М. Сураева

Президент
исполнительного комитета
горсовета депутатов трудящихся

31. августа



Общественно-образовательная школа на 1280-1320 уч.
(наименование объекта)

Адрес: стронтельный Школа IV-ш-2, квартал 2

почтовый ул. Свердлова, 186

г. Куйбышев.

31. августа 1971 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Петров В.К.

Председателя комиссии — от государственного архитектурно-строительного контроля г. Куйбышев

членов комиссии:

От исполкома райсовета

От Госсанинспекции Клементьева В.А.

От пожарной охраны Долгов Ч.В., Трещин А.Г.

От профорганизации

От организации, в эксплуатацию которой поступает здание Харитонова В.Г.

От облсовпрофа

От застройщика Будяков Ю.П.

От генподрядчика Касимов А.П.

От проектной организации Нарквич В.В., Демичков Б.А.

От СУ-91 Карпов В.П., СУ-31 Соскин, СУ-111 Петков А.П.

В присутствии от СУ-102 Назаров М.Н.

Технадзор застройщика Умшант Пётр Николаевич

Производитель работ Баранчик В.Т., Царёв

Осмотрела: Общественно-образовательную школу IV-ш-2 на 1280 уч.
(наименование и характер здания)

по улице Свердлова, 186, района Автозаводского

предъявленного в соответствии с УК(См) гражданского строительства

принятого

о акту технической приемки от 25 августа 1971 г. КОПИИ
СУ-III Управления Жилстрой-3 КГО
 согласована с представленными документами и разрешением ГАС на производство работ
142 от 11 февраля м-ца 1971 г.

I. Государственная приемочная комиссия установила:

Строительство здания выполнено по проекту ЦНЦУЭП УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ
 № 20-02-23/67
 Проектная организация проекта привязки ЦНЦУЭП УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ
 Проект утвержден (согласован) ЦНЦУЭП УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ
 (кем, дата)

Здание имеет:
 Секций 3
 Объем надземной части _____ куб. м.
 » подземной части _____ куб. м.
 Общий объем 23137 куб. м.
 Полезная площадь 261.0 кв. м.
 Жилая площадь _____ кв. м.
 Количество квартир, всего _____ шт.
 в том числе: однокомн. _____ двухкомн. _____
 трехкомн. _____
 Этажность Блок №1 - 4 этажи
 Материал стен КЕРАМИК. БЕТ. ПАНЕЛИ
 Система отопления ЦЕНТРАЛЬНОЕ

- 9. Материал кровли НАГЕБЯ
- 10. Канализация из чугунных расстр. труб
- 11. Водопровод из стальных труб
- 12. Освещение ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ
- 13. Сантехоборудование _____
- 14. Телефонизация _____
- 15. Радиофикация _____
- 16. Газификация НЕТ
- 17. Мусоропровод НЕТ
- 18. Телеантенны _____
- 19. Лифты НЕТ
- 20. Встроенное помещение _____ (что, показатель)
- 21. Сметная стоимость 461 тыс. руб.

22. При здании построены подсобные сооружения:
 а) _____
 б) _____

23. По благоустройству сделаны: _____

24. Строительство выполнялось: СУ-III Управления Жилстрой-3 КГО
 (кем)

Фактически
 Начато июль 1970 г.
 Окончено август 1971 г.

КОПИЯ ВЕРНА
 Директор МОУ
 (подпись)



АРХИВНАЯ КОПИЯ

1. Отступления от утвержденного проекта _____

2. Акты на скрытые и др. работы, приложенные к акту технической приемки от _____ и вскрытые комиссией местами конструкции НЕ ПРОВЕРЯЛИСЬ подтверждают, что выполненные в натуре конструкции отвечают требованиям проекта, устойчивости, безопасности и нормальной эксплуатации _____

3. Прилагаемые акты по технической приемке санитарно-технических и специальных оборудования и пробная проверка комиссии и их действия подтверждают возможность эксплуатации _____

II. Государственная приемочная комиссия признает, что в качественном отношении, отвечая требованиям утвержденных проектов, смет и действующих технических условий и норм, работы выполнены (оценка):

- | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| 1. Фундаменты | <u>хорошо</u> | 13. Отопление | <u>хорошо</u> |
| 2. Стены | <u>хорошо</u> | 14. Вентиляция | <u>хорошо</u> |
| 3. Перекрытия | <u>хорошо</u> | 15. Водопровод | <u>хорошо</u> |
| 4. Кровля и стропила | <u>хорошо</u> | 16. Канализация | <u>хорошо</u> |
| 5. Полы | <u>хорошо</u> | 17. Электрооборудование | <u>хорошо</u> |
| 6. Перегородки | <u>хорошо</u> | 18. Телефонные вводы | _____ |
| 7. Лестницы, перила | <u>хорошо</u> | 19. Радиофикация | _____ |
| 8. Столярные изделия | <u>удовл.</u> | 20. Газификация | _____ |
| 9. Штукатурные работы | <u>хорошо</u> | 21. Оформление фасадов | <u>хорошо</u> |
| 10. Малярные работы | <u>хорошо</u> | 22. Благоустройство, озеленение и др. | _____ |
| 11. Лифты | _____ | дене | _____ |
| 12. Мусоропровод | _____ | 23. Ограждения | _____ |

Комиссия устанавливает следующую общую оценку выстроенного здания хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

III. Государственная приемочная комиссия отмечает следующие качества проекта: _____

КОПИЯ ВЕРНА
Директор МОУ
Ситникова № 35
Л.М. Сураны



АРХИВНАЯ КОПИЯ

ШКАЛА

числовых коэффициентов и общего количества баллов
по оценке качества выстроенного объекта

| Наименование конструкций, элементов и видов работ | Коэффициенты | Общее количество баллов |
|--|--------------|-------------------------|
| 1. Фундаменты <i>хорошо</i> | 5 | 20 |
| 2. Стены <i>хорошо</i> | 14 | 56 |
| 3. Перекрытия <i>хорошо</i> | 11 | 44 |
| 4. Крыша: | | |
| а) стропила | 1 | |
| б) кровля <i>хорошо</i> | 3 | 12 |
| 5. Перегородки <i>хорошо</i> | 3 | 12 |
| 6. Лестницы <i>хорошо</i> | 4 | 16 |
| 7. Столярные работы: | | |
| а) окна <i>хорошо</i> | 5 | 15 |
| б) двери <i>хорошо</i> | 3 | 9 |
| в) остекление <i>хорошо</i> | 1 | 4 |
| 8. Полы <i>хорошо</i> | 9 | 36 |
| 9. Штукатурные и облицовочные работы <i>хорошо</i> | 8 | 32 |
| 10. Малярные и обойные работы <i>хорошо</i> | 7 | 28 |
| 11. Отделка фасадов <i>хорошо</i> | 5 | 20 |
| 12. Отопление <i>хорошо</i> | 4 | 16 |
| 13. Внутренний водопровод <i>хорошо</i> | 3 | 12 |
| 14. Вентиляция <i>хорошо</i> | 1 | 4 |
| 15. Внутренняя канализация <i>хорошо</i> | 2 | 8 |
| 16. Газооборудование | 1,5 | - |
| 17. Электрооборудование <i>хорошо</i> | 2 | 8 |
| 18. Телефонизация | 0,5 | |
| 19. Радиофикация | 0,5 | |
| 20. Телевидение | 0,5 | |
| 21. Благоустройство | 3,5 | |
| 22. Озеленение | 2 | |
| 23. Наружное освещение | 0,5 | |
| Итого | 100 | |

Общая оценка качества выстроенного здания

Основание: ф.р. *17 от 1.9*
 Начальник Управления
 по делам архивов
 мэрии г.Тольятти



К...ЕРНА
 Директор
 Тольятти



Государственная приемочная комиссия отмечает следующие дефекты в выполненных работах:

Учитывая, что перечисленные выше дефекты проекта и строительства и отступления от проекта могут служить препятствием к вводу и эксплуатации здания, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Предъявлен НВЯ к сдаче ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА IV-ш-2 ЗКВ 2 считать принятым.

- ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Отмеченные в разделе IV дефекты строительства подлежат устранению в указанные сроки.
 2. За все выполненные работы и их качество несет ответственность подрядчик СУ-III Жилстрой-3 КГС (наименование строительной организации)
 3. Могущие быть обнаруженными непосредственно после приемки отдельные мелкие дефекты подлежат по первому требованию застройщика устранению подрядчиком в бесспорном порядке.
 4. На ввод в эксплуатацию должно быть получено письменное разрешение инспектора горсовета.
 5. Всякого рода споры между застройщиком и подрядчиком после подписания настоящего акта решаются в установленном порядке через Госарбитраж.

Место печати

Председатель государственной комиссии Серов

Члены комиссии:

- райсовета _____ От организации, в эксплуатацию которой поступает здание Жарин
- Госсанинспекции Волк От профорганизации _____
- управления пож. охраны Алфимов От облсовпрофа _____
- От застройщика Горюхов
- От генподрядчика Шульгин
- От проектной организации Шульгин



КОПИЯ ВЕРНА
Директор МОУ
Тыныстаев А.Н.

Присутствующие:

- Надзор Шульгин От _____
- сантехработ Сергеев От _____
- отделочных работ Шульгин Производитель работ Шульгин
- От электроработ _____
- Акт получил (представитель застройщика) Шульгин



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 304

по проекту реконструкции
Сентябрь 29, 1997 год

I. Протокол рассмотрения проекта

1. Наименование проекта Универсальное здание общеобразовательной школы на 32 класса (1280-1320 уч. мест) ТП-2с-02-23/67
 2. Наименование предприятия СШ-35
 3. Место строительства Автозаводский район кв. 2
 4. Представленные документы
 - а) Общие данные
 - б) Архитектурно - строительные чертежи
 - в) Позитивные планы
 - г) Разрезы
 - д) Письмо дир. гимназии № 35 от 24.09.97г.
 5. Проект разработан ЦНИИЭП жилища отдел авторского надзора дир. Лыткин
наименование проектной организации
 6. Проект представлен Управление образования Администрации Автозаводского района
наименование учреждения или предприятия
- при сопроводительном письме № _____ от "___" _____ 199 г.
7. Проектные материалы получены "___" _____ 199 г.
входящий № _____

Заключение по проектным материалам в соответствии с пунктом II "Положения о государственной санэпидемслужбе РСФСР", утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июля 1991 г. № 375.

8. Экспертное заключение дано не представлено
наименование учреждения, давшего заключение
№ _____ от "___" _____ 199 г.

9. При рассмотрении проекта и экспертного заключения установлено Проект реконструкции предусматривает выполнение следующих видов работ:
- а) Перепланировка в отдельных помещениях школы:
 - в мед. пункте (блок № 1, 1 этаж) деревянными перегородками выделяются помещения №№ _____ в осях 12-13; МН;
 - в рекреации первого этажа кирпичными перегородками выгораживаются помещения под стоматологический кабинет с приемной в осях К-Л; 13-14. Площадь стоматологического кабинета - 11,4м²;
 - в рекреации 2-го этажа (блок № 1) выгораживается помещение под книгохранилище (оси К-М; 2-3) и кабинет психолога - (оси К-Л; 13-14)
 - Блок № 2 - 1 этаж: Мастерская по обработке древесины перегородкой разделяется на два помещения: гардероб учителей - площадью 36,52 и мастерскую по обработке древесины - площадью 26,7м².
 - В осях Г-Д; 6-8 размещаются канцелярия и кабинет завуча

КОПИЯ ВЕРНА
Директор МОУ
гипотез №33 _____ Л.М. Сурова



Блок № 3 1 этаж : В гимнастическом зале закладываются окна на высоту 3260. Высота остекления - 2100.

В обеденном зале устанавливается декоративная решетка.
На всех этажах всех блоков предусматривается замена спаренных оконных блоков на отдельные, замена подоконных досок на подоконники.

ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ :

1. Предусмотреть в зубном кабинете установку стоматологического оборудования, сухожарового шкафа. Для подключения оборудования предусмотреть установку 3х полюсных розеток с контуром заземления.
2. Предусмотреть установку питьевых фонтанчиков в каждом учебном блоке на каждом этаже.
3. Представить технологические решения (планы по расстановке оборудования)
4. Представить спецификацию оборудования
5. В гимнастическом зале восстановить оконные переплеты, обеспечить утепление окон. Площадь остекления принять проектную. Обеспечить естественное освещение - КЕО 1,5.
6. На новую технологию отделки стен рекреаций (покрытие масляной краской с напылением кварцевым песком) представить сертификат соответствия и гигиенический сертификат.
7. Предусмотреть работу пищеблока на сырье. Проект реконструкции пищеблока дополнительно согласовать с санитарной службой.

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на основании изложенного проекта Реконструкции школы № 35

ОТКЛОНЯЕТСЯ ОТ СОГЛАСОВАНИЯ

На основании "Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе РСФСР", утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июля 1991 г. № 375, настоящее заключение имеет обязательную силу



Главный государственный санитарный врач по г. Тольятти


подпись

Дробышев В.С.

Исполнитель Горланова Е.В.

Срок хранения 10 лет

КОПИЯ ВЕРНА
Директор МОУ
гимназия № 35 _____ Л.М. Сурина

